SEMAINE 9 - du 23 au 27 Février 2015 :

- Livraison et installation débitmètre air à la station de la Bernerie + essai
- Mesure de pression secteur " La Touche " - pression à l'extrémité du réseau avec supresseur -> 4.8 bar - pression à l'extrémité du réseau sans surpresseur -> 4.3 à 4.5 bar

Au vu des mesures, la station de surpression de " La Touche " a été arrêtée. C'est une période d'essai ; à voir dans le temps s'il sera possible de supprimer cette surpression

Objectifs de la semaine 10 (du 2 au 6 mars 2015) :

- Suivi du fonctionnement des installations